

Checkliste – Stellplatz und Anlieferung

Zum Ausdrucken und Abhaken. Prüfen Sie diese Punkte vor dem Liefertermin.

Die meisten Verzögerungen am Liefertag entstehen nicht am Container, sondern am Stellplatz. Wer diese Liste vorab durchgeht, spart im Zweifel eine kostenpflichtige zweite Anfahrt.

Zufahrt

- ☐ Durchfahrtsbreite mindestens 3,50 m auf der gesamten Strecke.
- ☐ Durchfahrts Höhe mindestens 4,00 m, bei High Cube mindestens 4,50 m.
- ☐ Kurvenradien für einen Sattelzug ausreichend (Wendekreis rund 12 m).
- ☐ Keine Gewichtsbeschränkung auf Brücken oder Zufahrtswegen.
- ☐ Tiefgaragen, Bahnübergänge und enge Ortsdurchfahrten geprüft.
- ☐ Falls nötig: Halteverbotszone rechtzeitig bei der Gemeinde beantragt.

Stellplatz

- ☐ Untergrund tragfähig und eben (Schotter, Beton oder verdichteter Boden).
- ☐ Fundamentblöcke oder Betonplatten unter allen vier Eckbeschlägen vorbereitet.
- ☐ Mindestens 1 m Freiraum ringsum für Montage und spätere Wartung.
- ☐ Türseite frei zugänglich, Öffnungsbereich der Flügeltüren beachtet.
- ☐ Keine Leitungen, Schächte oder Kanäle unter der Stellfläche.
- ☐ Gefälle unter 2 % – sonst staut sich Wasser an der Türseite.

Kranstellung

- ☐ Freier Luftraum über dem Stellplatz, keine Freileitungen oder Äste.
- ☐ Standfläche für die Kranabstützung befestigt und ausreichend groß.
- ☐ Abstand zwischen LKW-Standplatz und Stellplatz höchstens 8 m.
- ☐ Ansprechpartner am Liefertag vor Ort und telefonisch erreichbar.

Am Liefertag

- ☐ Container vor Abfahrt des Fahrzeugs auf Transportschäden prüfen.
- ☐ Türen öffnen und schließen, Dichtungen und Verriegelung testen.
- ☐ Schäden sofort auf dem Lieferschein vermerken und fotografieren.
- ☐ Lieferschein erst nach der Sichtprüfung unterschreiben.